

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : SERWEROWNIA ZAPASOWA 419A PRZY SALI KOMPUTEROWEJ USYTUOWANEJ NA IV PIĘ-  
TRZE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO  
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW, AL. MARCINA KROMERA 44  
INWESTOR : GMINA WROCŁAW - ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE  
WROCŁAWIU  
ADRES INWESTORA : AL. MARCINA KROMERA 44, 51-163 WROCŁAW  
BRANŻA : BUDOWLANA  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Strojecki  
DATA OPRACOWANIA : listopad 2015 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
listopad 2015 r.

Data zatwierdzenia

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
-----	--------------	----	----

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	ST-B-01	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  ilość szacunkowa 30,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
2	ST-B-01	KNR-W 4-01 0443-03 analogia	Demontaż okna o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  2,24*0,77	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,725	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,725</b>
3	ST-B-01	KNNR 7 0702-02 z.o. 3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż przed ponownym montażem  8,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,600	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,600</b>
4	ST-B-01	KNR-W 2-02 2003-05 z. sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m <sup>2</sup>  zabudowa otworu po oknie 2,24*0,77	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,725	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,725</b>
5	ST-B-01	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 nadbudowa ściany (0,93+2,00)*2,22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,505	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,505</b>
6	ST-B-01	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 8,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,600	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,600</b>
7	ST-B-01	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,08+0,95)*2,24 (1,91+0,90)*2,24 4,47*2,36-poz.4 4,47*2,20-poz.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  6,787 6,294 8,824 8,109	
					<b>RAZEM</b>	<b>30,014</b>
8	ST-B-01	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian  poz.4*2 poz.5*2 poz.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,450 13,010 30,014	
					<b>RAZEM</b>	<b>46,474</b>
9	ST-B-01	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km  1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	ST-B-01	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek  ilość szacunkowa 30,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>