

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : SERWEROWNIA ZAPASOWA 419A PRZY SALI KOMPUTEROWEJ USYTUOWANEJ NA IV PIETRZE
W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW, AL.MARCINA KROMERA 44
INWESTOR : GMINA WROCŁAW-ZARZĄD GEODEZJI,KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGOI WE WROCŁA-
WIU
ADRES INWESTORA : AL. MARCINA KROMERA 44,51-163 WROCŁAW
BRANŻA : ELEKTRYCZNA
SPORZĄDZIŁ : MAREK MIKITA
DATA OPRACOWANIA : 25.11.2015

Wykonawcy

Inwestora

Data oprac.:
25.11.2015

Data zatw.:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJE ELEKTRYCZNE W SALI KOPUTEROWEJ-IV PIĘTRO			
1	KNNR 5 1207-12	Wykucie bruzd dla rur RVS 37 w cegle	m		
d.1		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
2	KNNR 5 0101-06	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
d.1		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
3	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDYp-żo 3x 2,5 mm2	m		
d.1		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
4	E - 0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
d.1		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
5	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych YDYżo 3 x 2,5 mm2	m		
d.1		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYżo 3 x 1,5 mm2	m		
d.1		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
7	E - 0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
d.1		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
8	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych OMY 3 x 1,5 mm2	m		
d.1		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
9	KNNR 5 0602-03	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych LGY 6 mm2	m		
d.1		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNNR 5 1209-05	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
d.1		6	otw.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNNR 5 0406-01	M-ż lampki sygnalizacyjnej	szt.		
d.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNNR 5 0406-01	M-ż rozłącznika różnicowo -nadprądowego P312 16A 0,03 A	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 5 0406-01	M-ż rozłącznika różnicowo - nadprądowego P312 6A 0,03A	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1		10	pomiar	10.000	
				RAZEM	10.000